23-3600-00004

NAZIV IZVOĐAČA	Balkan Tim Kop D.O.O	NAZIV NARUČIOCA	Karin komerc MD doo
Mesto:	Beograd	Mesto:	Veternik
Adresa:	Veljka Petrović 102	Adresa:	Živorada Petrovića 8
Tekući račun:	105-2941070-36	Tekući račun:	340-0000011000533-59
Kod banke:	AIK BANKA	Kod banke:	Erste Bank A.D.- Novi Sad
PIB:	112006029	PIB:	103726184
Matični broj:	21588555	Matični broj:	20009233
Datum izdavanja situacije:	1.3.2023		
Mesto izdavanja situacije:	Beograd		
Datum prometa dobara i usluga:	1.3.2023		
Valuta plaćanja	RSD		

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA PRILOG

Privremena situacija br 6

NAZIV RADOVA

Izvođenje radova na izradi donjeg stroja, denivelacija atarskog puta i pristupnih saobraćajnica

PROJEKAT: Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije ,deonice Novi Sad-Subotica-državna granica,LOT NS II(km157+500,66-km184+635,07,uključujući Sentu,Sombor i Baju

Broj ugovora Izvođača 01/220012787od 13.05.2022

	Osnovica (USD)	OSNOVICA (RSD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)	UKUPNO (RSD)
Ukupno ugovoreni radovi	5.377.710,77	0,00	0,00	5.377.710,77	0,00
Ukupno izvedeni radovi (po stopi 0%)	4.670.710,51	519.945.347,63	0,00	4.670.710,51	519.945.347,63
Radovi izvedeni po prethodnim situacijama	4.457.048,93	496.297.283,96	0,00	4.457.048,93	496.297.283,96
Radovi izvedeni po ovoj situaciji	213.661,58	23.648.063,67	0,00	213.661,58	23.648.063,67
Ukupno opravdani avans:	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Opravdani avans po predhodnim situacujama	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Opravdani avans po ovoj situaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADRZAVANJE po svi -5%	233.535,52	26.404.819,25	0,00	233.535,52	26.404.819,25
Zadrzavanje po prethodnim 5%	222.852,44	25.222.415,96	0,00	222.852,44	25.222.415,96
Zadzavanje po ovoj -5%	10.683,08	1.182.403,29	0,00	10.683,08	1.182.403,29
UKUPNO PLACANJE po ovoj situaciji(Obracunato po srednjem kursu USD Narodne Banke Srbije na dan 01.03.2023 godine,srednji kurs iznosi 110,6800	202.978,50	22.465.660,38	0,00	202.978,50	22.465.660,38
Ukupno uplaćen avans	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Uplaceni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 17.01.2022 NBS 102,9623	161.331,25	16.611.036,20	0,00	161.331,25	16.611.036,20
Uplaceni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104,5418	376.439,58	39.353.670,77	0,00	376.439,58	39.353.670,77
Uplaceni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104,5418	44.097,24	4.610.004,33	0,00	44.097,24	4.610.004,33
Uplaceni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.05.2022 NBS 110,1542	493.673,92	54.380.256,19	0,00	493.673,92	54.380.256,19
Ukupno uplaćeni avans	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Preostali avans za sledeće situacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za uplatu slovima:Dvadesetdvamilionačetristošezdesetpethičjadašestošezdesetdinara 38/100

Nadzorni organ

Direktor

Datum overe: 01.03.2023.

Naručilac radova:

Napomena:Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o Pdv-u

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **11**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	22.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	1,220.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			4/1	01.01.04.01
Izrada donjeg nosećeg sloja od mehanički drobljenog kamenog matetrijala 0-63mm.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto: 0.00

Izrada sloja drobljenog kamena 0/63mm

1) pre nadvožnjaka

od 0+000.00 do 0+025.00	$F_{0/63}$=	34.250
od 0+025.00 do 0+050.00	$F_{0/63}$=	39.750
od 0+050.00 do 0+075.00	$F_{0/63}$=	39.750
od 0+075.00 do 0+100.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+100.00 do 0+125.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+125.00 do 0+150.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+150.00 do 0+175.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+175.00 do 0+200.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+200.00 do 0+227.87	$F_{0/63}$=	46.404
	SUM:	360.15

360.15

2) posle nadvožnjaka

od 0+375.27 do 0+400.00	$F_{0/63}$=	41.175
od 0+400.00 do 0+425.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+425.00 do 0+450.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+450.00 do 0+475.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+475.00 do 0+500.00	$F_{0/63}$=	40.000
od 0+500.00 do 0+525.00	$F_{0/63}$=	39.750
od 0+525.00 do 0+550.00	$F_{0/63}$=	39.625
od 0+550.00 do 0+575.00	$F_{0/63}$=	38.500
od 0+575.00 do 0+590.00	$F_{0/63}$=	19.200
	SUM:	338.25

338.25

*napomena: veza sa dokaznicom broj G105 drobljeni kamen 0/63

BALKANTIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР * Озренко Ј. Авсељ дипл. грађ. инж. 415 U8X 13 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

For the Supervision
Za Nadzor

	0.00	698.40
Total Ukupno		**698.40**

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **12**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	9.24	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	1,949.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			3/19	01.01.03.19
Dodatak za daljinu transporta kamenog materijala na sledeće transportne dužine: 80-100km						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:					Carried / Preneto:	0.00	
Prevoz kamenog materijala od 80 - 100km							
1) količina drobljenog kamena:		698.40	m^3				698.40
***napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 11 i dokaznicom G105 drobljeni kamen 0/63**							
						0.00	698.40
						Total Ukupno	**698.40**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd - Čarica

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **13**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	0.83	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	5,949.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			3/10	01.01.03.10
Izrada posteljice. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno posušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica:

Carried / Preneto: 0.00

Izrada posteljice

1) pre nadvožnjaka

od 0+000.00 do 0+025.00	L_{pos}=	**173.000**
od 0+025.00 do 0+050.00	L_{pos}=	**211.125**
od 0+050.00 do 0+075.00	L_{pos}=	**212.500**
od 0+075.00 do 0+100.00	L_{pos}=	**215.500**
od 0+100.00 do 0+125.00	L_{pos}=	**215.500**
od 0+125.00 do 0+150.00	L_{pos}=	**218.125**
od 0+150.00 do 0+175.00	L_{pos}=	**220.750**
od 0+175.00 do 0+200.00	L_{pos}=	**220.750**
od 0+200.00 do 0+227.87	L_{pos}=	**281.348**

SUM: 1,968.60 → 1,968.60

2) posle nadvožnjaka

od 0+375.27 do 0+400.00	L_{pos}=	**249.649**
od 0+400.00 do 0+425.00	L_{pos}=	**220.750**
od 0+425.00 do 0+450.00	L_{pos}=	**220.750**
od 0+450.00 do 0+475.00	L_{pos}=	**218.125**
od 0+475.00 do 0+500.00	L_{pos}=	**215.500**
od 0+500.00 do 0+525.00	L_{pos}=	**212.625**
od 0+525.00 do 0+550.00	L_{pos}=	**210.875**
od 0+550.00 do 0+575.00	L_{pos}=	**207.500**
od 0+575.00 do 0+590.00	L_{pos}=	**103.200**

SUM: 1,858.97 → 1,858.97

*napomena: veza sa dokaznicom broj G105 posteljica

0.00	3,827.57
Total Ukupno	**3,827.57**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **14**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.20	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	6,171.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			3/12	01.01.03.12
Izrada bankine, zaštita kosine nasipa i useka humuniziranjem i zatravljivanjem. Prosečna debljina humusa iznosi 20cm						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto: 0.00

Humuziranje kosina:

1) pre nadvožnjaka

od 0+000.00 do 0+025.00	Lh=	30.500
od 0+025.00 do 0+050.00	Lh=	32.375
od 0+050.00 do 0+075.00	Lh=	43.125
od 0+075.00 do 0+100.00	Lh=	101.875
od 0+100.00 do 0+125.00	Lh=	205.625
od 0+125.00 do 0+150.00	Lh=	343.375
od 0+150.00 do 0+175.00	Lh=	499.875
od 0+175.00 do 0+200.00	Lh=	663.875
od 0+200.00 do 0+227.87	Lh=	972.942

SUM: 2,893.57 → 2,893.57

2) posle nadvožnjaka

od 0+375.27 do 0+400.00	Lh=	821.407
od 0+400.00 do 0+425.00	Lh=	627.125
od 0+425.00 do 0+450.00	Lh=	466.625
od 0+450.00 do 0+475.00	Lh=	322.875
od 0+475.00 do 0+500.00	Lh=	183.000
od 0+500.00 do 0+525.00	Lh=	71.750
od 0+525.00 do 0+550.00	Lh=	30.500
od 0+550.00 do 0+575.00	Lh=	34.875
od 0+575.00 do 0+590.00	Lh=	21.150

SUM: 2,579.31 → 2,579.31

*napomena: veza sa dokaznicom broj G105 humuziranje

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

For the Supervision
Za Nadzor

0.00	5,472.88
Total Ukupno	**5,472.88**

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **15**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	11.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	71.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			3/13	01.01.03.13
Izrada jezgra bankine zemljanim materijalom.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica:

Carried / Preneto: 0.00

Izrada jezgra bankine

1) pre nadvožnjaka

od 0+000.00 do 0+025.00	F_{ib}=	1.875
od 0+025.00 do 0+050.00	F_{ib}=	1.625
od 0+050.00 do 0+075.00	F_{ib}=	1.625
od 0+075.00 do 0+100.00	F_{ib}=	1.750
od 0+100.00 do 0+125.00	F_{ib}=	1.750
od 0+125.00 do 0+150.00	F_{ib}=	3.750
od 0+150.00 do 0+175.00	F_{ib}=	5.750
od 0+175.00 do 0+200.00	F_{ib}=	5.750
od 0+200.00 do 0+227.87	F_{ib}=	11.845
SUM:		35.72

35.72

2) posle nadvožnjaka

od 0+375.27 do 0+400.00	F_{ib}=	10.510
od 0+400.00 do 0+425.00	F_{ib}=	5.750
od 0+425.00 do 0+450.00	F_{ib}=	5.750
od 0+450.00 do 0+475.00	F_{ib}=	3.750
od 0+475.00 do 0+500.00	F_{ib}=	1.750
od 0+500.00 do 0+525.00	F_{ib}=	1.625
od 0+525.00 do 0+550.00	F_{ib}=	1.750
od 0+550.00 do 0+575.00	F_{ib}=	2.125
od 0+575.00 do 0+590.00	F_{ib}=	1.500
SUM:		34.51

34.51

*napomena: veza sa dokaznicom broj G105 ispuna bankine

	0.00	70.23
Total Ukupno		70.23

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Озренко

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **23**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	22.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	76.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			3/13	01.01.03.13
Израда језгра банкине земљаним материјалом. банкине, са набавком и транспортом материјала.		Обрачун се врши по m3 израђеног језгра				Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto: 0.00

*Izrada jezgra bankine:

1) pre nadvožnjaka

od 0+000.00 do 0+025.00	F_{ib}=	3.25
od 0+025.00 do 0+050.00	F_{ib}=	2.63
od 0+050.00 do 0+075.00	F_{ib}=	2.00
od 0+075.00 do 0+100.00	F_{ib}=	2.00
od 0+100.00 do 0+125.00	F_{ib}=	1.75
od 0+125.00 do 0+150.00	F_{ib}=	1.50
od 0+150.00 do 0+175.00	F_{ib}=	1.50
od 0+175.00 do 0+200.00	F_{ib}=	3.50
od 0+200.00 do 0+225.00	F_{ib}=	5.50
od 0+225.00 do 0+252.65	F_{ib}=	12.72

36.35 → 36.35

1) posle nadvožnjaka

od 0+475.13 do 0+500.00	F_{ib}=	11.44
od 0+500.00 do 0+525.00	F_{ib}=	5.50
od 0+525.00 do 0+550.00	F_{ib}=	5.50
od 0+550.00 do 0+575.00	F_{ib}=	3.88
od 0+575.00 do 0+600.00	F_{ib}=	2.25
od 0+600.00 do 0+625.00	F_{ib}=	2.25
od 0+625.00 do 0+650.00	F_{ib}=	2.13
od 0+650.00 do 0+675.00	F_{ib}=	2.63

35.58 → 35.58

*napomena: veza sa dokaznicom G105 jezgro bankine

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Озренко J. Жигељ дипл. грађ. инж. 5 1103 13

For the Supervision
Za Nadzor

	0.00	71.93
Total Ukupno		**71.93**

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **36**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	30.19	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	33,471.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			2/21	2/2.02.21

IZRADA ZAŠTITNOG SLOJA.
Pozicija obuhvata nabavku, transport kamionima od mesta istovara , deponovanje i ugrađivanje zaštitnog sloja debljina 30cm

PROTECTIVE CAPPING LAYER
The item includes supply, transport by trucks from the place of unloading to the concerned section, with transport distance of up to 5km, dumping and placement of protective capping layer, 30cm thick

	Take from previos month	Executed in this month
	Preneto iz predhodnog meseca	Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica:

Carried / Preneto: 0.00

Izrada zaštitnog sloja od 161+900.00 do 163+200.00
obračun po profilima:

od 161+900 do 162+000	Fzs=	397.00
od 162+000 do 162+100	Fzs=	397.00
od 162+100 do 162+200	Fzs=	397.00
od 162+200 do 162+300	Fzs=	397.00
od 162+300 do 162+400	Fzs=	397.00
od 162+400 do 162+500	Fzs=	397.00
od 162+500 do 162+600	Fzs=	397.00
od 162+600 do 162+700	Fzs=	397.00
od 162+700 do 162+800	Fzs=	397.00
od 162+800 do 162+900	Fzs=	397.00
od 162+900 do 163+000	Fzs=	397.00
od 163+000 do 163+100	Fzs=	397.00
od 163+100 do 163+200	Fzs=	397.00

SUM: 5,161.00 m^3 — 5,161.00

*veza sa dokaznicom G105 zaštitni sloj

	0.00	5,161.00
Total Ukupno		**5,161.00**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Орленко Ј. Антељ дипл. грађ. инж.

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. 37

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	1.49	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	89,202.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	February 2023 Februar 2023			2/22	2/2.02.22

HUMUZIRANJE KOSINA.
Pozicija obuhvata humuziranje kosina nasipa i useka sa zasejavanjem travom

SLOPE TOPSOILING
The item includes topsoiling of embankment and cutting slopes with grass growing

	Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto:	0.00	

Humuziranje kosina od 161+900.00 do 163+200.00
obračun po profilima:

od 161+900 do 162+000	Lh=	799.51
od 162+000 do 162+100	Lh=	1,108.89
od 162+100 do 162+200	Lh=	988.26
od 162+200 do 162+300	Lh=	867.51
od 162+300 do 162+400	Lh=	742.01
od 162+400 do 162+500	Lh=	886.38
od 162+500 do 162+600	Lh=	773.89
od 162+600 do 162+700	Lh=	935.64
od 162+700 do 162+800	Lh=	1,026.88
od 162+800 do 162+900	Lh=	1,032.26
od 162+900 do 163+000	Lh=	989.26
od 163+000 do 163+100	Lh=	888.52
od 163+100 do 163+200	Lh=	1,350.76

SUM: 12,389.77 m^3 — 12,389.77

*veza sa dokaznicom G105 humuziranje

	0.00	12,389.77
Total Ukupno		12,389.77

For the Contractor
Za Izvođača

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Supervision
Za Nadzor

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE — Odgovorni izvođač

пре надвожњака

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
0+000.00	0.13	25.00	0.13	3.25
0+025.00	0.13	25.00	0.11	2.63
0+050.00	0.08	25.00	0.08	2.00
0+075.00	0.08	25.00	0.08	2.00
0+100.00	0.08	25.00	0.07	1.75
0+125.00	0.06	25.00	0.06	1.50
0+150.00	0.06	25.00	0.06	1.50
0+175.00	0.06	25.00	0.14	3.50
0+200.00	0.22	25.00	0.22	5.50
0+225.00	0.22	27.65	0.46	12.72
0+252.65	0.70			
			Укупна запремина:	36.35m3

после надвожњака

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
0+475.13	0.70	24.87	0.46	11.44
0+500.00	0.22	25.00	0.22	5.50
0+525.00	0.22	25.00	0.22	5.50
0+550.00	0.22	25.00	0.16	3.88
0+575.00	0.09	25.00	0.09	2.25
0+600.00	0.09	25.00	0.09	2.25
0+625.00	0.09	25.00	0.09	2.13
0+650.00	0.08	25.00	0.11	2.63
0+675.00	0.13			
			Укупна запремина:	35.58m3

пре надвожњака

Стационажа	m'	Растојање	P1+P2/2	Површина:
0+000.00	0.990	25.00	1.22	30.500
0+025.00	1.450	25.00	1.30	32.375
0+050.00	1.140	25.00	1.73	43.125
0+075.00	2.310	25.00	4.08	101.875
0+100.00	5.840	25.00	8.23	205.625
0+125.00	10.610	25.00	13.74	343.375
0+150.00	16.860	25.00	20.00	499.875
0+175.00	23.130	25.00	26.56	663.875
0+200.00	29.980	27.87	34.91	972.942
0.227.87	39.840			
			Укупна површина:	2893.567m3

после надвожњака

Стационажа	m'	Растојање	P1+P2/2	Површина:
0+375.27	37.850	24.73	33.22	821.407
0+400.00	28.580	25.00	25.09	627.125
0+425.00	21.590	25.00	18.67	466.625
0+450.00	15.740	25.00	12.92	322.875
0+475.00	10.090	25.00	7.32	183.000
0+500.00	4.550	25.00	2.87	71.750
0+525.00	1.190	25.00	1.22	30.500
0+550.00	1.250	25.00	1.40	34.875
0+575.00	1.540	15.00	1.41	21.150
0+590.00	1.280			
			Укупна површина:	2579.307m3

пре надвожњака

Стационажа	m'	Растојање	P1+P2/2	Површина:
0+000.00	5.330	25.00	6.92	173.000
0+025.00	8.510	25.00	8.45	211.125
0+050.00	8.380	25.00	8.50	212.500
0+075.00	8.620	25.00	8.62	215.500
0+100.00	8.620	25.00	8.62	215.500
0+125.00	8.620	25.00	8.73	218.125
0+150.00	8.830	25.00	8.83	220.750
0+175.00	8.830	25.00	8.83	220.750
0+200.00	8.830	27.87	10.10	281.348
0.227.87	11.360			
			Укупна површина:	1968.598m3

после надвожњака

Стационажа	m'	Растојање	P1+P2/2	Површина:
0+375.27	11.360	24.73	10.10	249.649
0+400.00	8.830	25.00	8.83	220.750
0+425.00	8.830	25.00	8.83	220.750
0+450.00	8.830	25.00	8.73	218.125
0+475.00	8.620	25.00	8.62	215.500
0+500.00	8.620	25.00	8.51	212.625
0+525.00	8.390	25.00	8.44	210.875
0+550.00	8.480	25.00	8.30	207.500
0+575.00	8.120	15.00	6.88	103.200
0+590.00	5.640			
			Укупна површина:	1858.974m3

пре надвожњака

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
0+000.00	1.140	25.00	1.37	34.250
0+025.00	1.600	25.00	1.59	39.750
0+050.00	1.580	25.00	1.59	39.750
0+075.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+100.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+125.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+150.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+175.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+200.00	1.600	27.87	1.67	46.404
0.227.87	1.730			
			Укупна запремина:	360.154m3

после надвожњака

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
0+375.27	1.730	24.73	1.67	41.175
0+400.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+425.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+450.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+475.00	1.600	25.00	1.60	40.000
0+500.00	1.600	25.00	1.59	39.750
0+525.00	1.580	25.00	1.59	39.625
0+550.00	1.590	25.00	1.54	38.500
0+575.00	1.490	15.00	1.28	19.200
0+590.00	1.070			
			Укупна запремина:	338.25m3

пре надвожњака

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
0+000.00	0.080	25.00	0.08	1.875
0+025.00	0.070	25.00	0.07	1.625
0+050.00	0.060	25.00	0.07	1.625
0+075.00	0.070	25.00	0.07	1.750
0+100.00	0.070	25.00	0.07	1.750
0+125.00	0.070	25.00	0.15	3.750
0+150.00	0.230	25.00	0.23	5.750
0+175.00	0.230	25.00	0.23	5.750
0+200.00	0.230	27.87	0.43	11.845
0.227.87	0.620			
			Укупна запремина:	35.72m3

после надвожњака

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
0+375.27	0.620	24.73	0.43	10.510
0+400.00	0.230	25.00	0.23	5.750
0+425.00	0.230	25.00	0.23	5.750
0+450.00	0.230	25.00	0.15	3.750
0+475.00	0.070	25.00	0.07	1.750
0+500.00	0.070	25.00	0.07	1.625
0+525.00	0.060	25.00	0.07	1.750
0+550.00	0.080	25.00	0.09	2.125
0+575.00	0.090	15.00	0.10	1.500
0+590.00	0.110			
			Укупна запремина:	34.51m3

Стационажа	Површина	Растојање	P1+P2/2	Запремина
161+900.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+925.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+950.00	3.97	25.00	3.97	99.25
161+975.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+000.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+025.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+050.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+075.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+100.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+125.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+150.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+175.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+200.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+225.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+250.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+275.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+300.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+325.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+350.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+375.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+400.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+425.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+450.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+475.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+500.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+525.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+550.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+575.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+600.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+625.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+650.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+675.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+700.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+725.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+750.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+775.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+800.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+825.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+850.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+875.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+900.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+925.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+950.00	3.97	25.00	3.97	99.25
162+975.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+000.00	3.97	25.00	3.97	99.25

163+025.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+050.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+075.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+100.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+125.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+150.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+175.00	3.97	25.00	3.97	99.25
163+200.00	3.97			
			Укупна запремина:	5161m3

Стационажа	m'	Растојање	P1+P2/2	Површина
161+900.00	5.87	25.00	5.94	148.38
161+925.00	6.00	25.00	7.03	175.75
161+950.00	8.06	25.00	8.82	220.38
161+975.00	9.57	25.00	10.20	255.00
162+000.00	10.83	25.00	10.30	257.50
162+025.00	9.77	25.00	10.81	270.13
162+050.00	11.84	25.00	11.72	292.88
162+075.00	11.59	25.00	11.54	288.38
162+100.00	11.48	25.00	11.01	275.25
162+125.00	10.54	25.00	10.08	252.00
162+150.00	9.62	25.00	9.37	234.13
162+175.00	9.11	25.00	9.08	226.88
162+200.00	9.04	25.00	8.98	224.38
162+225.00	8.91	25.00	9.00	224.88
162+250.00	9.08	25.00	8.91	222.75
162+275.00	8.74	25.00	7.82	195.50
162+300.00	6.90	25.00	6.94	173.38
162+325.00	6.97	25.00	7.22	180.50
162+350.00	7.47	25.00	7.57	189.13
162+375.00	7.66	25.00	7.96	199.00
162+400.00	8.26	25.00	8.59	214.63
162+425.00	8.91	25.00	9.14	228.50
162+450.00	9.37	25.00	9.09	227.25
162+475.00	8.81	25.00	8.64	216.00
162+500.00	8.47	25.00	7.96	198.88
162+525.00	7.44	25.00	7.46	186.38
162+550.00	7.47	25.00	7.57	189.13
162+575.00	7.66	25.00	7.98	199.50
162+600.00	8.30	25.00	9.00	224.88
162+625.00	9.69	25.00	10.10	252.50
162+650.00	10.51	25.00	9.60	239.88
162+675.00	8.68	25.00	8.74	218.38
162+700.00	8.79	25.00	9.61	240.25
162+725.00	10.43	25.00	10.57	264.13
162+750.00	10.70	25.00	10.62	265.50
162+775.00	10.54	25.00	10.28	257.00
162+800.00	10.02	25.00	10.25	256.25
162+825.00	10.48	25.00	10.56	263.88
162+850.00	10.63	25.00	10.49	262.25
162+875.00	10.35	25.00	10.00	249.88
162+900.00	9.64	25.00	9.51	237.63
162+925.00	9.37	25.00	9.64	241.00
162+950.00	9.91	25.00	10.15	253.75
162+975.00	10.39	25.00	10.28	256.88
163+000.00	10.16	25.00	9.58	239.38

163+025.00	8.99	25.00	8.96	223.88
163+050.00	8.92	25.00	8.62	215.38
163+075.00	8.31	25.00	8.40	209.88
163+100.00	8.48	25.00	10.56	264.00
163+125.00	12.64	25.00	13.43	335.63
163+150.00	14.21	25.00	14.60	365.00
163+175.00	14.99	25.00	15.45	386.13
163+200.00	15.90			
			Укупна површина:	12389.77m3